



Ký bởi: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
PHỔ HIỀN
Cơ quan: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
HƯNG YÊN

PHỤ LỤC CHI TIẾT: KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH UBND PHƯỜNG PHỔ HIỀN THÁNG 7 NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số 1063 /TB-UBND ngày 06 /8/2026 của UBND phường Phổ Hiền)

STT	Văn bản chỉ đạo	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Mức độ thực hiện	Tiến độ thực hiện (đối với nhiệm vụ đã hoàn thành ghi rõ kết quả; đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện ghi rõ đang triển khai thủ tục gì? hồ sơ đang ở cơ quan nào? và ghi rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ)	Cán bộ phụ trách trực tiếp
1	Thông báo số 291/TB-UBND ngày 16/4/2026 của UBND phường Phổ Hiền	Chủ trì tổ chức thẩm định, trình UBND phường phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ phục vụ giải phóng mặt bằng đối với dự án Xây dựng tuyến đường giao thông Bảo Khê - An Tảo - Trung Nghĩa	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị				
1.1	Thông báo số 291/TB-UBND ngày 16/4/2026 của UBND phường Phổ Hiền	Đối với phương án bồi thường hỗ trợ phần đất nông nghiệp xong trước ngày 30/4/2026	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	30/04/2025	Đã hoàn thành nhưng chậm tiến độ	Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 29/5/2026 v/v phê duyệt PA bồi thường	Thúy
1.2	Thông báo số 291/TB-UBND ngày 16/4/2026 của UBND phường Phổ Hiền	Đối với phương án bồi thường hỗ trợ phần đất ở xong trước ngày 15/5/2026	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	15/05/2025	Đang thực hiện chậm tiến độ	Nguồn gốc đất ở phức tạp; Đang tiếp tục triển khai thực hiện theo nội dung Thông báo 475	Thúy
2	Thông báo số 291/TB-UBND ngày 16/4/2026 của UBND phường Phổ Hiền	Thẩm định hồ sơ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Kè mái taluy sông Cầu Chải (đoạn từ nhà ông Ứng đến giáp địa phận Trung Nghĩa) trình UBND phường phê duyệt trước ngày 30/4/2026	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	30/04/2026	Đã hoàn thành	Quyết định số 1554/QĐ-BQLDA ngày 29/4/2026	
3	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phổ Hiền	Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nghiên cứu, xem xét đề xuất phương án thay thế biển tên đường theo mẫu mới đối với các tuyến đường đang triển khai các dự án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị		Đang thực hiện trong hạn	Đang triển khai phối hợp cùng BQLDA	
4	Thông báo số 465/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phổ Hiền	Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình giao đất đối với phần diện tích còn lại chưa được giao thuộc dự án Khu dân cư mới xã Liên Phương (phía Nam đường trục Bắc Nam Khu Đại học Phổ Hiền) xong trước ngày 15/5/2026.	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	15/05/2026	Đã hoàn thành	Báo cáo số 243/BC-UBND ngày 13/5/2026 của UBND phường Phổ Hiền; Báo cáo số/BC-UBND ngày/7/2026 của UBND phường Phổ Hiền	
5	Thông báo số 465/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phổ Hiền	Khẩn trương triển khai rà soát, đo đạc, cắm mốc giới khu vực Nhà văn hóa (cũ) Tổ dân phố An Dương xong trước ngày 20/5/2026.	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	20/05/2026	Đã hoàn thành	Biên bản xác định ranh giới, mốc giới ngày 19/5/2026	

STT	Văn bản chỉ đạo	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Mức độ thực hiện	Tiến độ thực hiện (đối với nhiệm vụ đã hoàn thành ghi rõ kết quả; đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện ghi rõ đang triển khai thủ tục gì? hồ sơ đang ở cơ quan nào? và ghi rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ)	Cán bộ phụ trách trực tiếp
6	Thông báo số 465/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Tiến hành rà soát, tổng hợp quỹ đất công thuộc quản lý của phường và hệ thống hồ, ao, đầm thuộc quỹ đất công ích làm cơ sở để tham mưu công tác kiểm tra, quản lý, xử lý vi phạm (nếu có); báo cáo bằng văn bản gửi về UBND phường trước ngày 30/5/2026.	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	30/05/2026	Đã hoàn thành nhưng chậm tiến độ	Báo cáo số 345/BC ngày 15/6/2026	
7	Thông báo số 465/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Đối với các tuyến đường chưa bàn giao cho Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên tổ chức vận hành: Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp tiến hành bàn giao cho Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên tổ chức vận hành xong trước ngày 20/5/2026.	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	20/05/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đang phối hợp các bên ký bàn giao	
8	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Đôn đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD phường khẩn trương gửi hồ sơ (Báo cáo GPMB, Đơn xin giao đất, Trích lục giao đất,...), tham mưu UBND phường trình cấp có thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất đối với dự án Khu tái định cư phục vụ GPMB dự án Xây dựng đường bên đoạn Km19+640 (giao QL.38B) đến Km24+240 (giao QL.39) tiếp giáp tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình, địa phận phường Phố Hiến. Thời gian hoàn thành: xong trước ngày 30/5/2026.	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	30/05/2026	Đã hoàn thành nhưng chậm tiến độ	Báo cáo số 320/BC-UBND ngày 08/6/2026 của UBND phường Phố Hiến	
9	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Đôn đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD phường hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND phường ban hành Thông báo thu hồi đất của các hộ dân có đất thuộc phạm vi GPMB của dự án Xây dựng tuyến đường bên kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng, đoạn qua phường Phố Hiến. Thời gian hoàn thành: xong trước ngày 01/6/2026.	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	01/06/2026	Đã hoàn thành nhưng chậm tiến độ	Đã có Công văn số 230/KTHTĐT ngày 02/6/2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị về việc	
10	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Đối với dự án Xây dựng tuyến đường giao thông Bảo Khê - An Tảo - Trung Nghĩa (địa phận phường Phố Hiến):	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị				
10.1	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Khẩn trương tham mưu UBND phường ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 02 thửa đất nông nghiệp còn lại xong trước ngày 28/5/2026;	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	28/05/2026	Đã hoàn thành	Đã có Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Thúy

STT	Văn bản chỉ đạo	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Mức độ thực hiện	Tiến độ thực hiện (đối với nhiệm vụ đã hoàn thành ghi rõ kết quả; đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện ghi rõ đang triển khai thủ tục gì? hồ sơ đang ở cơ quan nào? và ghi rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ)	Cán bộ phụ trách trực tiếp
10.2	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Tham mưu UBND phường ban hành Thông báo công khai kết quả kiểm tra nguồn gốc đất đối với phần đất ở thuộc dự án xong trước ngày 30/5/2026.	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	30/05/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Nguồn gốc đất phức tạp; Đã tham mưu UBND phường ban hành Thông báo về việc thu hồi GCN số 693/TB-UBND và QĐ thu hồi GCN hộ ông Đông Văn Huân; QĐ số 1574/QĐ-UBND ngày 16/6/2026.	Thúy
11	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Đối với dự án Tuyến đường 24m thuộc quy hoạch khu dân cư mới xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên:	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị				
11.1	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Tham mưu UBND phường công khai phương án bồi thường, hỗ trợ đối với phần đất nông nghiệp xong trước ngày 30/5/2026	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	30/05/2026	Đã hoàn thành nhưng chậm tiến độ	Đã có Thông báo số 2335/TB-BQLDA ngày 12/6/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc	Khánh
11.2	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Tham mưu UBND phường công khai phương án bồi thường, hỗ trợ đối với phần đất ở xong trước ngày 30/6/2026	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	30/06/2026	Đã hoàn thành nhưng chậm tiến độ	Quyết định 1585/QĐ-UBND ngày 19/6/2026; QĐ 1665/QĐ-UBND ngày 29/6/2026; QĐ 2047/QĐ-UBND ngày 23/7/2026 v/v phê duyệt phương án bồi thường...(đợt 1,2,3)	Khánh
11.3	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Tham mưu UBND phường phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với phần đất nông nghiệp xong trước ngày 15/6/2026	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	15/06/2026	Đã hoàn thành nhưng chậm tiến độ		Khánh
12	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Dự án Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường phố nội thị thành phố Hưng Yên:	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị				
12.1	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Tham mưu UBND phường phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 156 hộ đất ở đã hoàn thành kiểm tra nguồn gốc đất xong trước ngày 23/6/2026	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	23/06/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	BQLDA chưa trình PABT. Phòng KTHT đô thị đã ban hành Công văn số	Khánh

STT	Văn bản chỉ đạo	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Mức độ thực hiện	Tiến độ thực hiện (đối với nhiệm vụ đã hoàn thành ghi rõ kết quả; đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện ghi rõ đang triển khai thủ tục gì? hồ sơ đang ở cơ quan nào? và ghi rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ)	Cán bộ phụ trách trực tiếp
12.2	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Tham mưu UBND phường công khai phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 130 hộ đất ở đã hoàn thành kiểm kê xong trước ngày 30/7/2026	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	30/07/2026	Đang thực hiện trong hạn	329/KTHHTĐT ngày 31/7/2026 đơn đốc BQLDA hoàn thành xong trước 01/9/2026	Khánh
13	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Tham mưu UBND phường phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với phần còn lại thuộc phạm vi GPMB của dự án Khu dân cư mới thôn Tính Linh (9,8ha) xã Trung Nghĩa xong trước ngày 30/6/2026	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	30/06/2026	Đã hoàn thành	Quyết định số 1641/QĐ-UBND ngày 24/6/2026 v/v phê duyệt PA bồi thường GPMB..	Thúy
14	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Dự án Khu dân cư mới xã Trung Nghĩa (phía Đông sông Hòa Bình):	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị				
14.1	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Tham mưu UBND phường ban hành Thông báo thu hồi đất của các hộ dân có đất thuộc phạm vi GPMB của dự án. Thời gian hoàn thành: xong trước ngày 30/5/2026	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	30/05/2026	Đã hoàn thành	Đã có Thông báo số 619-691/TB-UBND ngày 11/6/2026 của UBND phường Phố Hiến	Thúy
14.2	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Tham mưu UBND phường phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với phần mở mã xong trước ngày 25/6/2026	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	25/06/2026	Đã hoàn thành	Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 29/6/2026 v/v phê duyệt phương án bồi thường...	Thúy
14.3	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Tham mưu UBND phường công khai kết quả kiểm tra nguồn gốc đất trước ngày 30/6/2026	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	30/06/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Nguồn gốc đất ở phức tạp; Đang tiếp tục triển khai thực hiện theo Mục 12 Thông báo 1052/TB-UBND	Thúy
15	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Dự án Khu dân cư mới xã Trung Nghĩa (phía Đông Nam ngã tư cuối đường trục thôn Tính Linh): Tham mưu UBND phường công khai phương án bồi thường, hỗ trợ xong trước ngày 30/5/2026, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với xong trước ngày 15/6/2026	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	15/06/2026	Đã hoàn thành	Quyết định số 1598/QĐ-UBND ngày 22/6/2026 về việc phê duyệt phương án bồi thường	Thúy
16	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Tham mưu UBND phường phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ của dự án Khu đầu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Liên Phương (thôn An Chiêu 2) xong trước ngày 25/6/2026	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	25/06/2026	Đã hoàn thành	Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 21/7/2026 v/v phê duyệt phương án bồi thường...	Khánh

STT	Văn bản chỉ đạo	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Mức độ thực hiện	Tiến độ thực hiện (đối với nhiệm vụ đã hoàn thành ghi rõ kết quả; đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện ghi rõ đang triển khai thủ tục gì? hồ sơ đang ở cơ quan nào? và ghi rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ)	Cán bộ phụ trách trực tiếp
17	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Đôn đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD phường khẩn trương gửi hồ sơ (Báo cáo GPMB, Đơn xin giao đất, Trích lục giao đất,...), tham mưu UBND phường trình cấp có thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất đối với dự án Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên (Vị trí số 02). Thời gian hoàn thành: xong trước ngày 15/6/2026	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	15/06/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	BQLDA chưa trình hồ sơ. Phòng KTHT đô thị đã ban hành Công văn số 329/KTHHTĐT ngày 31/7/2026 đôn đốc BQLDA hoàn thành xong trước 06/8/2026	Khánh
18	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Tham mưu UBND phường công khai phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với 03 thửa đất ở thuộc phạm vi GPMB của dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Liên Phương (Khu dân cư Vy Văn) xong trước ngày 25/6/2026	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	25/06/2026	Đã hoàn thành	Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 27/7/2026 điều chỉnh QĐ số 1664/QĐ-UBND ngày 29/6/2026	Khánh
19	Thông báo số 995/TB-UBND ngày 07/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát, đo đạc, trích lục bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ tham mưu UBND phường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Nhà văn hóa của Tổ dân phố sau sắp xếp	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị		Đang thực hiện trong hạn	Phòng KTHTĐT đang phối hợp đơn vị đo đạc triển khai đo đạc lại 44 điểm nhà văn hoá, điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn phường. Dự kiến 06/8 đo đạc xong để triển khai thực hiện các bước tiếp theo	
20	Thông báo số 1052/TB-UBND ngày 23/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Thẩm định nguồn gốc đất của các thửa đất (dự kiến 291 thửa đất, gồm: 266 hồ sơ đất nông nghiệp và 25 hồ sơ đất do UBND phường quản lý) thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng của Dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng, đoạn qua phường Phố Hiến. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 10/8/2026.	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	10/08/2026	Đang thực hiện trong hạn	Phòng KTHTĐT đã Ban hành Công văn số 326/KTHTĐT ngày 28/7/2026 đề nghị Ban QLDA chuyển hồ sơ trước ngày 06/8/2026 Để thẩm định	Định
21	Thông báo số 1052/TB-UBND ngày 23/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan, thống nhất phương án xử lý 02 hồ sơ đất ở thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường Chùa Chuông kéo dài, địa phận phường Phố Hiến đã có Công văn số 1084/UBND-TTtr ngày 30/6/2025 của UBND thành phố Hưng Yên (đơn vị hành chính trước ngày 01/7/2026) đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp; báo cáo UBND phường trước ngày 10/8/2026	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	10/08/2026	Đang thực hiện trong hạn	Phòng KTHTĐT đã Ban hành Công văn số 326/KTHTĐT ngày 28/7/2026 đề nghị Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ trích lục thửa đất trước 3/8/2026	Định
22	Thông báo số 1052/TB-UBND ngày 23/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Tham mưu UBND phường ban hành lại Thông báo thu hồi đất đối với 27 hộ đất ở thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường Chùa Chuông kéo dài, địa phận phường Phố Hiến. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/7/2026	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	31/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Phòng KTHTĐT đã Ban hành Công văn số 326/KTHTĐT ngày 28/7/2026 đề nghị Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ trích lục thửa đất trước 3/8/2026	Định

STT	Văn bản chỉ đạo	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Mức độ thực hiện	Tiến độ thực hiện (đối với nhiệm vụ đã hoàn thành ghi rõ kết quả; đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện ghi rõ đang triển khai thủ tục gì? hồ sơ đang ở cơ quan nào? và ghi rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ)	Cán bộ phụ trách trực tiếp
23	Thông báo số 1052/TB-UBND ngày 23/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường tiếp tục thẩm định nguồn gốc đất đối với các hồ sơ đất ở còn vướng mắc thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường giao thông Bảo Khê - An Tảo - Trung Nghĩa (địa phận phường Phố Hiến). Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/8/2026	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	30/08/2026	Đang thực hiện trong hạn	Phòng KTHTĐT giao công chức chuyên môn trước 05/8 hoàn thành xét duyệt nguồn gốc, ban thành Thông báo. 20/8 tham mưu ban hành Quyết định thu hồi đất	Thúy
24	Thông báo số 1052/TB-UBND ngày 23/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Đối với dự án Đường quy hoạch mới xã Trung Nghĩa (đoạn từ KDC mới thôn Tính Linh hướng đi xã Bảo Khê)					
24.1	Thông báo số 1052/TB-UBND ngày 23/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Tham mưu UBND phường thông báo công khai kết quả kiểm tra nguồn gốc đất để thực hiện dự án xong trước ngày 10/8/2026	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	10/08/2026	Đang thực hiện trong hạn		Thúy
24.2	Thông báo số 1052/TB-UBND ngày 23/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Tham mưu UBND phường phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đợt 01 xong trước ngày 10/9/2026	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	10/09/2026	Đang thực hiện trong hạn		Thúy
25	Thông báo số 1052/TB-UBND ngày 23/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Khẩn trương tham mưu UBND phường ban hành Thông báo thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường ven đê tả sông Hồng. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/7/2026	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	31/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Phòng KTHTĐT đã Ban hành Công văn số 326/KTHTĐT ngày 28/7/2026 đề nghị Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ trích lục thửa đất, tổ chức họp dân chuyển hồ sơ về phòng KTHTĐT trước 3/8/2026	Định
26	Thông báo số 1052/TB-UBND ngày 23/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Tham mưu UBND phường phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đối với 109 hồ sơ đã có kết quả thẩm định nguồn gốc đất thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu dân cư mới thôn Tính Linh (9,8ha), xã Trung Nghĩa. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/8/2026	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	20/08/2026	Đang thực hiện trong hạn		Thúy
27	Thông báo số 1052/TB-UBND ngày 23/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Tham mưu UBND phường phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đối với các thửa đất thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu dân cư mới xã Trung Nghĩa (phía Đông sông Hòa Bình). Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/9/2026	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	15/09/2026	Đang thực hiện trong hạn		Thúy

STT	Văn bản chỉ đạo	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Mức độ thực hiện	Tiến độ thực hiện (đối với nhiệm vụ đã hoàn thành ghi rõ kết quả; đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện ghi rõ đang triển khai thủ tục gì? hồ sơ đang ở cơ quan nào? và ghi rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ)	Cán bộ phụ trách trực tiếp
28	Thông báo số 1052/TB-UBND ngày 23/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Đối với Dự án Khu nhà ở xã hội tại khu phố An Chiêu, phường Phố Hiến (thuộc xã Liên Phương cũ)					
28.1	Thông báo số 1052/TB-UBND ngày 23/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường tham mưu UBND phường ban hành Thông báo thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng xong trước ngày 31/7/2026	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	31/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Thông báo thu hồi đất số 1010- 1037/TB-UBND ngày 16/7/2026	Khánh
28.2	Thông báo số 1052/TB-UBND ngày 23/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường hoàn thiện hồ sơ tham mưu UBND phường phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ xong trước ngày 15/9/2026	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	15/09/2026	Đang thực hiện trong hạn		Khánh
29	Thông báo số 1052/TB-UBND ngày 23/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Tham mưu UBND phường phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại khu vực đường Lê Văn Lương, phường Phố Hiến xong trước ngày 15/9/2026	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	15/09/2026	Đang thực hiện trong hạn	- Đã tham mưu UBND phường ban hành Công văn số 1292/UBND-KTHTĐT ngày 28/7/2026 xin ý kiến các Sở quy hoạch. Công văn số 1304/UBND-KTHTĐT ngày 29/7/2026 v/v lấy ý kiến công đồng dân cư về quy hoạch. Phòng KTHTĐT tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư triển khai thực hiện các bước tiếp theo.	Bình
30	Thông báo số 1052/TB-UBND ngày 23/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường tham mưu UBND phường phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án Khu dân cư mới khu phố An Bình. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/9/2026	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	30/09/2026	Đang thực hiện trong hạn	Phòng KTHTĐT ban hành Công văn số 328/KTHTĐT ngày 31/7/2026 đôn đốc BQLDA chỉ đạo đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều chỉnh quy hoạch UBND phường phê duyệt quy hoạch.	Bình
31	Thông báo số 1052/TB-UBND ngày 23/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Kiểm tra, rà soát các thửa đất thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng dự án Khu đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên (vị trí đối diện điểm trường Mầm non Hiến Nam); báo cáo UBND phường kết quả rà soát và phương án triển khai thực hiện dự án trước ngày 10/8/2026	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	10/08/2026	Đang thực hiện trong hạn		Định
32	Thông báo số 1052/TB-UBND ngày 23/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Kiểm tra, xác định mốc giới các thửa đất chưa tổ chức đấu giá thuộc Khu tái định cư lù xóm Buộm (đường Đào Tấn), phường Hiến Nam; báo cáo kết quả và tham mưu UBND phường tổ chức đấu giá trong tháng 9 năm 2026	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	Tháng 9 năm 2026	Đang thực hiện trong hạn		Định

STT	Văn bản chỉ đạo	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Mức độ thực hiện	Tiến độ thực hiện (đối với nhiệm vụ đã hoàn thành ghi rõ kết quả; đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện ghi rõ đang triển khai thủ tục gì? hồ sơ đang ở cơ quan nào? và ghi rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ)	Cán bộ phụ trách trực tiếp
33	Thông báo số 995/TB-UBND ngày 07/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Tham mưu UBND phường trình cấp có thẩm quyền chi trả chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/7/2026	Phòng Văn hóa - Xã hội	15/07/2026	Đã hoàn thành		Thắng, Thịnh
34	Thông báo số 995/TB-UBND ngày 07/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn Tổ trưởng Tổ dân phố trước sắp xếp bàn giao cho Tổ trưởng Tổ dân phố sau sắp xếp các số liệu liên quan đến số hộ gia đình, số lượng dân cư, danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, người có công, thân nhân liệt sỹ, người thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng, các loại quỹ,.... Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/7/2026	Phòng Văn hóa - Xã hội	15/07/2026	Đã hoàn thành		Lan, Thúy, Hưng
35	Thông báo số 995/TB-UBND ngày 07/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tiến hành khảo sát, đo đạc ranh giới, lập bản đồ địa giới hành chính của các Tổ dân phố sau sắp xếp. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/7/2026	Phòng Văn hóa - Xã hội	31/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Phòng VHXH báo cáo trực tiếp tại cuộc họp giao ban CT, PCT UBND phường về tiến độ triển khai thực hiện	Thắng, Thịnh
36	Thông báo số 465/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Triển khai thu hồi ngay toàn bộ hệ thống loa truyền thanh cũ, hỏng, không sử dụng được.	Trung tâm Dịch vụ tổng hợp		Đã hoàn thành	Đã thu hồi ngày 06/6/2026	
37	Thông báo số 465/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hoàn thiện việc rà soát hệ thống nắp hồ ga trên địa bàn phường; chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tham mưu UBND phường báo cáo xin ý kiến Thường trực Đảng ủy.	Trung tâm Dịch vụ tổng hợp		Đã hoàn thành	Đã có Báo cáo số 15A/BC-TTĐVTH ngày 21/5/2026 của TTĐVTH; đã được UBND phường Quyết định bổ sung kinh phí; đơn vị tư vấn thiết kế đang sửa lại hồ sơ dự toán theo Thông tư số 38/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng để gửi Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thẩm định	
38	Thông báo số 465/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên khẩn trương lập phương án và triển khai lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời trên tuyến đường từ số nhà 01 đường Bãi Sậy đến số nhà 176 đường Vũ Trọng Phụng. Thời gian hoàn thành: trước ngày 20/5/2026.	Trung tâm Dịch vụ tổng hợp	20/05/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	TTĐVTH đã phối hợp với CTCP Môi trường và CTĐT tiến hành thi công, lắp đặt và đưa vào vận hành từ ngày 28/5/2026	

STT	Văn bản chỉ đạo	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Mức độ thực hiện	Tiến độ thực hiện (đối với nhiệm vụ đã hoàn thành ghi rõ kết quả; đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện ghi rõ đang triển khai thủ tục gì? hồ sơ đang ở cơ quan nào? và ghi rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ)	Cán bộ phụ trách trực tiếp
39	Thông báo số 465/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên rà soát các tuyến ngõ trên địa bàn Tổ dân phố Lê Hồng Phong (khu vực ngoài đê) không thuộc phạm vi ranh giới thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và phục dựng Phố Hiến, lập phương án và triển khai lắp đặt hệ thống đèn sử dụng năng lượng mặt trời tại các vị trí đảm bảo đủ điều kiện hoặc đèn chiếu sáng. Thời gian hoàn thành: trước ngày 20/5/2026.	Trung tâm Dịch vụ tổng hợp	20/05/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Trung tâm đã phối hợp với CTCP Môi trường và CTĐT khảo sát; TTDVTH đang lập dự toán để gửi Phòng KTHĐT thẩm định	
40	Thông báo số 291/TB-UBND ngày 16/4/2026 của UBND phường Phố Hiến	Tham mưu UBND phường phối hợp hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường giao thông xã Trung Nghĩa (Đoạn từ sông Đồng Lỗ đến khu dân cư mới xã Trung Nghĩa) xong trước ngày 15/5/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	15/05/2026	Đã hoàn thành nhưng chậm tiến độ	Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 04/6/2026 của UBND tỉnh	Chức
41	Thông báo số 291/TB-UBND ngày 16/4/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hoàn thiện hồ sơ trình UBND phường phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ phục vụ giải phóng mặt bằng đối với dự án Xây dựng tuyến đường giao thông Bảo Khê - An Tảo - Trung Nghĩa:	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng				Chức
41.1	Thông báo số 291/TB-UBND ngày 16/4/2026 của UBND phường Phố Hiến	Đối với phương án bồi thường hỗ trợ phần đất nông nghiệp xong trước ngày 30/4/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/04/2026	Đã hoàn thành nhưng chậm tiến độ	Quyết định phê duyệt phương án 02 hộ đất nông nghiệp tại Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 29/5/2026	Chức
41.2	Thông báo số 291/TB-UBND ngày 16/4/2026 của UBND phường Phố Hiến	Đối với phương án bồi thường hỗ trợ phần đất ở xong trước ngày 15/5/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	15/05/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	- 02 hộ bà Trần Thị Tứ và hộ ông Trần Hưu Thanh đã đồng ý nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng phạm vi tài sản do đề nghị bồi thường tài sản - Chưa có kết quả xét duyệt nguồn gốc đất phần đất ở; - Mặt bằng tuyến còn lại do vướng phạm vi tài sản chưa phá dỡ nên đơn vị thi công chưa triển khai phạm vi 200m đất nông nghiệp đã GPMB xong	Chức
41.3	Thông báo số 291/TB-UBND ngày 16/4/2026 của UBND phường Phố Hiến	Tổ chức bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ; hoàn thành thi công xây dựng công trình và bàn giao công trình đưa vào sử dụng xong trước ngày 31/7/2026.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	31/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đang triển khai thi công	Chức

STT	Văn bản chỉ đạo	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Mức độ thực hiện	Tiến độ thực hiện (đối với nhiệm vụ đã hoàn thành ghi rõ kết quả; đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện ghi rõ đang triển khai thủ tục gì? hồ sơ đang ở cơ quan nào? và ghi rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ)	Cán bộ phụ trách trực tiếp
42	Thông báo số 291/TB-UBND ngày 16/4/2026 của UBND phường Phố Hiến	Đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, để hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng công trình Đường giao thông An Tảo - Trung Nghĩa (đoạn từ sông Điện Biên đến sông Tân An)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng				Chức
42.1	Thông báo số 291/TB-UBND ngày 16/4/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hoàn thành thi công đối với đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng xong trước ngày 15/5/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	15/05/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đơn vị thi công đang không đủ năng lực để thực hiện nên khó hoàn thành công trình	Chức
42.2	Thông báo số 291/TB-UBND ngày 16/4/2026 của UBND phường Phố Hiến	Đối với đoạn tuyến còn lại hoàn thành thi công xong trước ngày 31/12/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	31/12/2026	Đang thực hiện trong hạn		Chức
43	Thông báo số 291/TB-UBND ngày 16/4/2026 của UBND phường Phố Hiến	Đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, để hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng công trình Đường giao thông xã Trung Nghĩa (Đoạn từ sông Đồng Lỗ đến khu dân cư mới xã Trung Nghĩa) hoàn thành thi công đối với đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng xong trước ngày 30/6/2026.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/06/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Ban QLDA đã đôn đốc nhiều lần nhưng công trình triển khai thi công chậm	Chức
44	Thông báo số 291/TB-UBND ngày 16/4/2026 của UBND phường Phố Hiến	Đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, để hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng công trình Công trình xây dựng cầu của Ông Đãi bắc qua sông Đồng Lỗ, thôn Tính Linh, xã Trung Nghĩa hoàn thành thi công xây dựng công trình và bàn giao công trình đưa vào sử dụng xong trước ngày 30/4/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/04/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đã đôn đốc nhiều lần nhưng đơn vị thi công không hoàn thiện và đã thống nhất với đơn vị thi công bỏ phần khối lượng thi công sai khác thiết kế để trình báo cáo hoàn thành. Theo nghị định 207/2026 thì Chủ đầu tư tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng. Dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 8/2026	Chức
45	Thông báo số 291/TB-UBND ngày 16/4/2026 của UBND phường Phố Hiến	Đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, để hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng Công trình Tuyến đường giao thông từ cổng Cửa Gàn đến trạm bơm Cầu Tây, hoàn thành thi công xây dựng công trình và bàn giao công trình đưa vào sử dụng xong trước ngày 01/10/2026.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	01/10/2026	Đang thực hiện trong hạn		Điệp

STT	Văn bản chỉ đạo	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Mức độ thực hiện	Tiến độ thực hiện (đối với nhiệm vụ đã hoàn thành ghi rõ kết quả; đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện ghi rõ đang triển khai thủ tục gì? hồ sơ đang ở cơ quan nào? và ghi rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ)	Cán bộ phụ trách trực tiếp
46	Thông báo số 291/TB-UBND ngày 16/4/2026 của UBND phường Phố Hiến	Trước ngày 23/4/2026, hoàn thiện hồ sơ, trình UBND phường điều chỉnh thời gian thực hiện đối với các công trình sau: + Xây dựng cầu của Ông Đãi bắc qua sông Đồng Lỗ, thôn Tính Linh, xã Trung Nghĩa; + Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa; + Kè đá, via hè sông Tân an, xây dựng đường giao thông đoạn từ Đền ngoài xóm đến nhà ông Nung; + Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Tính Linh, xã Trung Nghĩa (đoạn từ cửa ông Đãi đến cầu ông Cối); + Cải tạo, nâng cấp 06 tuyến đường giao thông xã Trung Nghĩa; + Xây dựng khu đầu giá quyền sử dụng đất tại thôn Tính Linh, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên (Giai đoạn 2).	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	23/04/2026	Đã hoàn thành nhưng chậm tiến độ	UBND phường đã ban hành các Quyết định điều chỉnh thời gian của 06 công trình trên : Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 13/5/2026; 1247/QĐ-UBND ngày 13/5/2026; 1249/QĐ-UBND ngày 13/5/2026; 1250/QĐ-UBND ngày 13/5/2026; 1251/QĐ-UBND ngày 13/5/2026; 1252/QĐ-UBND ngày 13/5/2026;	Chức
47	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt quyết toán đối với Dự án Xây dựng trụ sở Công an xã Liên Phương. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/5/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	15/05/2026	Đã hoàn thành nhưng chậm tiến độ	Trình Quyết toán ngày 03/8/2026	Hung
48	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt quyết toán đối với Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Trung Nghĩa (Tuyến 1: từ KDC mới thôn Đào Đặng đến đường trục phía Bắc Đại học Phố Hiến; Tuyến 2: từ KDC thôn Tính Linh đi xã Nhật Tân). Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/5/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	20/05/2026	Đã hoàn thành	Đã có QĐ Quyết toán	Huy
49	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt quyết toán đối với Dự án Cải tạo via hè đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ vòng xuyến Chợ Gạo đến vòng xuyến ngân hàng Công Thương). Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/5/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/05/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đã có đối chiếu kho bạc, trình quyết toán vốn trước ngày 5/8/2026	Hung
50	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hoàn thiện hồ sơ báo cáo hoàn thành công trình đối với dự án Trồng cây xanh, hoa trang trí đường Triệu Quang Phục	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng				Điệp
50.1	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng trước ngày 30/5/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/05/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Số lượng cây Ban thực tế đang thiếu 161	

STT	Văn bản chỉ đạo	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Mức độ thực hiện	Tiến độ thực hiện (đối với nhiệm vụ đã hoàn thành ghi rõ kết quả; đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện ghi rõ đang triển khai thủ tục gì? hồ sơ đang ở cơ quan nào? và ghi rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ)	Cán bộ phụ trách trực tiếp
50.2	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Trình thẩm định, phê duyệt quyết toán trước ngày 15/6/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	15/06/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	cây so với thiết kế; Đang hoàn thiện hồ sơ thanh lý với công ty HYC (tư vấn giám sát); Chưa thống nhất được khối lượng quyết toán do đang thiếu 161 cây hoa Ban đk 13-15cm (theo đơn vị thi công do mưa bão gây đổ)	
50.3	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hoàn thành giải quyết công nợ, tắt toán tài khoản của dự án trước ngày 30/6/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/06/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ		
51	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Khẩn trương thi công xây dựng công trình đối với dự án Khu dân cư đầu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại phường An Tảo (phía Bắc Trường Tiểu học An Tảo), triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng trước ngày 30/5/2026; hoàn thành giải quyết công nợ, tắt toán tài khoản của dự án trước ngày 30/6/2026.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/06/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đơn vị thi công chưa thi công hết phần trồng cây để hoàn công và làm Quyết toán A-B.	Dung
52	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng đối với dự án Nhà lớp học 3 tầng và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Hoàng Lê, thành phố Hưng Yên	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng				Điệp
52.1	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng trước ngày 30/6/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/06/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đơn vị thi công đang hòa thiện hồ sơ hoàn công và làm Quyết toán A-B. Dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng trước 30/8/2026	
52.2	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Trình thẩm định, phê duyệt quyết toán trước ngày 15/7/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	15/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Thông báo số 1048/TB-UBND ngày 16/7/2026 Trình Quyết toán trước 30/8/2026	
52.3	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hoàn thành giải quyết công nợ, tắt toán tài khoản của dự án trước ngày 30/8/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/08/2026	Đang thực hiện trong hạn		

STT	Văn bản chỉ đạo	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Mức độ thực hiện	Tiến độ thực hiện (đối với nhiệm vụ đã hoàn thành ghi rõ kết quả; đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện ghi rõ đang triển khai thủ tục gì? hồ sơ đang ở cơ quan nào? và ghi rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ)	Cán bộ phụ trách trực tiếp
53	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trình điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên; triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng; trình thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành công trình; chịu trách nhiệm đôn đốc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trình phê duyệt quyết toán.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng				Điệp
53.1	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án xong trước ngày 11/6/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	11/06/2026	Đã hoàn thành nhưng chậm tiến độ	Đã có QĐ điều chỉnh số 2022/QĐ-UBND ngày 26/6/2026	
53.2	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng xong trước ngày 30/11/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/11/2026	Đang thực hiện trong hạn		
53.3	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Trình thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành công trình trước ngày 15/12/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	15/12/2026	Đang thực hiện trong hạn		
53.4	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Chịu trách nhiệm đôn đốc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trình phê duyệt quyết toán trước 31/12/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	31/12/2026	Đang thực hiện trong hạn		

STT	Văn bản chỉ đạo	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Mức độ thực hiện	Tiến độ thực hiện (đối với nhiệm vụ đã hoàn thành ghi rõ kết quả; đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện ghi rõ đang triển khai thủ tục gì? hồ sơ đang ở cơ quan nào? và ghi rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ)	Cán bộ phụ trách trực tiếp
54	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đối với phần tài sản của 156 hồ sơ đã thực hiện kiểm kê của dự án Cao tạo, chỉnh trang một số tuyến đường phố nội thị thành phố Hưng Yên xong trước ngày 30/8/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/08/2026	Đang thực hiện trong hạn	- Đang phối hợp đơn vị đo đạc xuất phiếu đo đất để ký các hộ dân và có cơ sở xét duyệt nguồn gốc, lập phương án bồi thường - Khó khăn: + Hiện trạng sử dụng đất so với giấy tờ có sự sai khác với bản đồ, bia đồ nhiều lên phải cân chỉnh cho hợp lý; + Nhiều hạng mục tài sản chưa có cơ sở lập phương án bồi thường theo Quyết định 153 của UBND tỉnh về bồi thường tài sản, vật kiến trúc; + Đề nghị: xem xét thuê đơn vị thẩm định giá xác định giá bồi thường để lập phương án bồi thường	Chức
55	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hoàn thiện hồ sơ triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng đối với dự án Kè mái taluy sông Cầu Chải (đoạn từ nhà ông Ứng đến giáp địa phận Trung Nghĩa); trình thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành công trình	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng				Dung
55.1	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hoàn thiện hồ sơ triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng xong trước ngày 30/5/2026;	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/05/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đơn vị thi công đang hoàn thiện hồ sơ để bàn giao đưa vào sử dụng. Dự kiến bàn giao trước 15/8/2026	Dung
55.2	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Trình thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành công trình trước ngày 15/6/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	15/06/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ		Dung
56	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng đối với dự án Xây dựng trường mầm non xã Liên Phương; trình thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành công trình; chịu trách nhiệm đôn đốc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trình phê duyệt quyết toán và hoàn thành giải quyết công nợ, tất toán tài khoản của dự án	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng				Điệp

STT	Văn bản chỉ đạo	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Mức độ thực hiện	Tiến độ thực hiện (đối với nhiệm vụ đã hoàn thành ghi rõ kết quả; đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện ghi rõ đang triển khai thủ tục gì? hồ sơ đang ở cơ quan nào? và ghi rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ)	Cán bộ phụ trách trực tiếp
56.1	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng xong trước ngày 31/7/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	31/07/2026	Đang thực hiện trong hạn	Đang triển khai thi công hoàn thiện Trạm biến áp; nhà lớp học đã cơ bản hoàn thành dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng trước 20/8/2026	
56.2	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Trình thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành công trình trước ngày 15/8/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	15/08/2026	Đang thực hiện trong hạn		
56.3	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Chịu trách nhiệm đôn đốc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trình phê duyệt quyết toán trước ngày 30/8/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/08/2026	Đang thực hiện trong hạn		
56.4	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hoàn thành giải quyết công nợ, tất toán tài khoản của dự án trước ngày 30/9/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/09/2026	Đang thực hiện trong hạn		
57	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Khẩn trương triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng đối với dự án Trạm y tế xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên; trình thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành công trình	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng				Hưng
57.1	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Khẩn trương triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng xong trước ngày 30/5/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/05/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh bổ sung công tơ điện và công tơ nước	
57.2	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Trình thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành công trình trước ngày 15/6/2026.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	15/06/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ		

STT	Văn bản chỉ đạo	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Mức độ thực hiện	Tiến độ thực hiện (đối với nhiệm vụ đã hoàn thành ghi rõ kết quả; đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện ghi rõ đang triển khai thủ tục gì? hồ sơ đang ở cơ quan nào? và ghi rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ)	Cán bộ phụ trách trực tiếp
58	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phổ Hiền	Triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng đối với dự án Tuyến đường giao thông từ cổng Cửa Gàn đến trạm bơm Cầu Tây; trình thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành công trình; chịu trách nhiệm đôn đốc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trình phê duyệt quyết toán và hoàn thành giải quyết công nợ, tất toán tài khoản của dự án	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng				Điệp
58.1	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phổ Hiền	Triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng xong trước ngày 15/8/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	15/08/2026	Đang thực hiện trong hạn	Đang triển khai thi công dự kiến hoàn thành trước 30/10/2026	
58.2	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phổ Hiền	Trình thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành công trình trước ngày 30/9/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/09/2026	Đang thực hiện trong hạn		
58.3	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phổ Hiền	Chịu trách nhiệm đôn đốc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trình phê duyệt quyết toán trước ngày 20/10/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	20/10/2026	Đang thực hiện trong hạn		
58.4	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phổ Hiền	Hoàn thành giải quyết công nợ, tất toán tài khoản của dự án trước ngày 30/11/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/11/2026	Đang thực hiện trong hạn		
59	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phổ Hiền	Triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng đối với dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Liên Phương (đoạn từ cổng bà Ngự đi đường nối 2 cao tốc); trình thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành công trình; chịu trách nhiệm đôn đốc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trình phê duyệt quyết toán và hoàn thành giải quyết công nợ, tất toán tài khoản của dự án	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng				Điệp
59.1	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phổ Hiền	Triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng xong trước ngày 15/8/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	15/08/2026	Đang thực hiện trong hạn	Hạng mục kẻ đã hoàn thành; đang thi công nền đường dự kiến hoàn thành trước 30/9/2026	

STT	Văn bản chỉ đạo	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Mức độ thực hiện	Tiến độ thực hiện (đối với nhiệm vụ đã hoàn thành ghi rõ kết quả; đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện ghi rõ đang triển khai thủ tục gì? hồ sơ đang ở cơ quan nào? và ghi rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ)	Cán bộ phụ trách trực tiếp
59.2	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Trình thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành công trình trước ngày 30/9/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/09/2026	Đang thực hiện trong hạn		
59.3	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Chịu trách nhiệm đơn đốc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trình phê duyệt quyết toán trước ngày 20/10/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	20/10/2026	Đang thực hiện trong hạn		
59.4	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hoàn thành giải quyết công nợ, tất toán tài khoản của dự án trước ngày 30/11/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/11/2026	Đang thực hiện trong hạn		
60	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Khẩn trương triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng đối với dự án Cải tạo nạo vét, kè gia cố mái kênh tiêu trạm bơm Cửa Gân xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên; trình thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành công trình	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng			Do chưa có Quy hoạch Quảng Trường, Ban QLDA đang đơn đốc đơn vị thi công triển khai các hạng mục còn lại theo thiết kế	Thuận
60.1	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng xong trước ngày 30/5/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/05/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Tiếp tục thi công	
60.2	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Trình thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành công trình trước ngày 15/6/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	15/06/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ		
61	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành công trình đối với dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ nhà ông Huân đến đường nối 2 đường cao tốc trước ngày 30/5/2026.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/05/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	- Đã bàn giao đưa vào sử dụng đang đơn đốc nhà thầu hoàn thiện quyết toán AB	Chức
62	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng đối với dự án Kè đá, vỉa hè sông Tân an, xây dựng đường giao thông đoạn từ Đền ngoài xóm đến nhà ông Nung; trình thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành công trình	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng				Chức

STT	Văn bản chỉ đạo	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Mức độ thực hiện	Tiến độ thực hiện (đối với nhiệm vụ đã hoàn thành ghi rõ kết quả; đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện ghi rõ đang triển khai thủ tục gì? hồ sơ đang ở cơ quan nào? và ghi rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ)	Cán bộ phụ trách trực tiếp
62.1	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng xong trước ngày 20/7/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	20/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đang tiếp tục đôn đốc nhà thầu thi công hoàn thiện để nghiệm thu bàn giao công trình	
62.2	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Trình thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành công trình trước ngày 20/8/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	20/08/2026	Đang thực hiện trong hạn		
63	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng đối với dự án Xây dựng nhà đa năng và một số hạng mục phụ trợ THCS Trung Nghĩa; trình thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành công trình	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng				Chức
63.1	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng xong trước ngày 20/7/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	20/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	- Đã điều chỉnh xong báo cáo KTKT và đang hoàn thiện bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 8/2026	
63.2	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Trình thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành công trình trước ngày 20/8/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	20/08/2026	Đang thực hiện trong hạn		
64	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ phê duyệt điều chỉnh đối với dự án Cải tạo, nâng cấp 06 tuyến đường giao thông xã Trung Nghĩa xong trước ngày 30/5/2026.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/05/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	- Đã hoàn thiện xong phương án thiết kế với Điện lực Phố Hiến, đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, dự kiến trình điều chỉnh xong trước 15/8/2026	Chức
65	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Yêu cầu đơn vị thi công xây dựng dự án Xây dựng cầu của Ông Đãi bắc qua sông Đồng Lỗ, thôn Tính Linh, xã Trung Nghĩa triển khai thi công đúng thiết kế; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị ban hành Thông báo kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình, công trình xây dựng; triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng; trình thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành công trình; chịu trách nhiệm đôn đốc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trình phê duyệt quyết toán và hoàn thành giải quyết công nợ, tất toán tài khoản của dự án	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng				Chức

STT	Văn bản chỉ đạo	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Mức độ thực hiện	Tiến độ thực hiện (đối với nhiệm vụ đã hoàn thành ghi rõ kết quả; đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện ghi rõ đang triển khai thủ tục gì? hồ sơ đang ở cơ quan nào? và ghi rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ)	Cán bộ phụ trách trực tiếp
65.1	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề trình Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị ban hành Thông báo kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình, công trình xây dựng xong trước ngày 30/5/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/05/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đã đơn đốc nhiều lần nhưng đơn vị thi công không hoàn thiện và đã thống nhất với đơn vị thi công bỏ phần khối lượng thi công sai khác thiết kế để trình báo cáo hoàn thành. Theo nghị định 207/2026 thì Chủ đầu tư tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng. Dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 8/2026	
65.2	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng xong trước ngày 10/6/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	10/06/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ		
65.3	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Trình thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành công trình trước ngày 25/6/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	25/06/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ		
65.4	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Chịu trách nhiệm đơn đốc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trình phê duyệt quyết toán trước ngày 25/7/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	25/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ		
65.5	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hoàn thành giải quyết công nợ, tất toán tài khoản của dự án trước ngày 31/12/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	31/12/2026	Đang thực hiện trong hạn		
66	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hoàn thiện hồ sơ đề trình Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị ban hành Thông báo kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình, công trình xây dựng đối với dự án Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông trên địa bàn thôn Tỉnh Linh và thôn Đào Đặng xã Trung Nghĩa, tp Hưng Yên; triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng; trình thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành công trình; chịu trách nhiệm đơn đốc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trình phê duyệt quyết toán và hoàn thành giải quyết công nợ, tất toán tài khoản của dự án	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng				Chức
66.1	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hoàn thiện hồ sơ đề trình Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị ban hành Thông báo kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình, công trình xây dựng xong trước ngày 31/7/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	31/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ		

STT	Văn bản chỉ đạo	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Mức độ thực hiện	Tiến độ thực hiện (đối với nhiệm vụ đã hoàn thành ghi rõ kết quả; đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện ghi rõ đang triển khai thủ tục gì? hồ sơ đang ở cơ quan nào? và ghi rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ)	Cán bộ phụ trách trực tiếp
66.2	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng xong trước ngày 20/8/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	20/08/2026	Đang thực hiện trong hạn	- Đang triển khai thi công đạt 80% khối lượng; - Đang đơn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh bổ sung thiết kế để phê duyệt	
66.3	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Trình thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành công trình trước ngày 25/8/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	25/08/2026	Đang thực hiện trong hạn		
66.4	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Chịu trách nhiệm đơn đốc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trình phê duyệt quyết toán trước ngày 25/9/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	25/09/2026	Đang thực hiện trong hạn		
66.5	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hoàn thành giải quyết công nợ, tất toán tài khoản của dự án trước ngày 31/12/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	31/12/2026	Đang thực hiện trong hạn		
67	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Khẩn trương triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng đối với dự án Nhà văn hóa khu phố An Dương; chịu trách nhiệm đơn đốc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trình phê duyệt quyết toán để làm cơ sở hoàn thành mục tiêu giải quyết công nợ, tất toán tài khoản của dự án	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng				Điệp
67.1	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Khẩn trương triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng xong trước ngày 30/5/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/05/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Hiện trường đang chỉnh sửa lại một số hạng mục chưa đạt yêu cầu (sơn nhiều vị trí chưa kỹ, chưa lắp đặt đồng hồ nước sạch...); Đơn vị thi công đang hoàn thiện hồ sơ hoàn công theo thực tế thi công; Đăng ký lắp đặt nước sạch. Dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng trước 30/8/2026; trình Quyết toán trước 15/9/2026	
67.2	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Chịu trách nhiệm đơn đốc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trình phê duyệt quyết toán để làm cơ sở hoàn thành mục tiêu giải quyết công nợ, tất toán tài khoản của dự án trước ngày 31/7/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	31/07/2026	Đang thực hiện trong hạn		
68	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Khẩn trương triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng đối với dự án Cải tạo, sửa chữa, xây mới nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường THCS An Tảo xong trước ngày 30/5/2026.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/05/2026	Đã hoàn thành	Biên bản nghiệm thu ngày 15/5/2026	Điệp

STT	Văn bản chỉ đạo	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Mức độ thực hiện	Tiến độ thực hiện (đối với nhiệm vụ đã hoàn thành ghi rõ kết quả; đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện ghi rõ đang triển khai thủ tục gì? hồ sơ đang ở cơ quan nào? và ghi rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ)	Cán bộ phụ trách trực tiếp
69	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Khẩn trương triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng đối với dự án Cải tạo nâng cấp kênh tưới chính trạm bơm An Tảo Hạ xong trước ngày 30/5/2026.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/05/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đơn vị thi công chưa Hoàn thiện lại hồ sơ và khối lượng do thi công thực tế nhỏ hơn so với thiết kế; Đơn vị thi công đang hoàn thiện lại hoàn công và khối lượng quyết toán (do khối lượng thực tế giảm so với khối lượng đã được UBND phường An Tảo (cũ) xác nhận. Dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng trước 30/8/2026	Điệp
70	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng đối với dự án Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông trong khu dân cư thuộc TDP An Lợi nay là TDP An Thượng (Tuyến 1: Đoạn từ nhà ông Ảnh đến nhà bà Hợp; Tuyến 2: Đoạn từ nhà ông Nhất đến nhà ông Cường và nhà ông Hiệp; Tuyến 3: Đoạn từ nhà ông Đoán đến nhà ông Trí) xong trước ngày 15/6/2026.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	15/06/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đã bàn giao đưa vào sử dụng ngày 27/7/2026. dự kiến trình Quyết toán trước 30/8/2026	Điệp
71	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hoàn thiện hồ sơ đề trình Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị ban hành Thông báo kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình, công trình xây dựng đối với dự án Xây dựng nhà văn hóa Chùa Chuông xong trước ngày 30/6/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/06/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đơn vị thi công đang triển khai công tác sơn và trát thạch cao; chưa lắp đặt nội thất. Dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trước 15/9/2026	Điệp
72	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xét duyệt nguồn gốc đất đối với các hộ Lều Văn Phê, Lều Thị Lan và Lều Văn Đạt thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Liên Phương và dự án XD hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Liên Phương; HM: điện sinh hoạt và điện chiếu sáng, từ đó đề xuất phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư trước ngày 30/5/2026.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/05/2026	Đã hoàn thành nhưng chậm tiến độ	UBND phường Phố Hiến ban hành các Quyết định số: 1664/QĐ-UBND ngày 29/6/2026 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; số 2066/QĐ-UBND ngày 27/7/2026 về việc điều chỉnh nội dung Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 29/6/2026	Thuận
73	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hoàn thiện hồ sơ đề trình Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị ban hành Thông báo kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình, công trình xây dựng đối với dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội bộ xã Liên Phương xong trước ngày 30/6/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/06/2026	Đã hoàn thành	Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng ngày 29/7/2026	Hung
74	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng đối với dự án Cải tạo nâng cấp đường GT thôn Đặng Cầu, xã Trung Nghĩa xong trước ngày 20/7/2026.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	20/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	- Đã phê duyệt điều chỉnh xong trước 30/6/2026; - Khó khăn: Còn khoảng 1580m cuối tuyến 3 nhân dân (khoảng gần 12 hộ) chưa đồng thuận hiến đất nông nghiệp. UBMTTQ phường đã báo cáo không vận động được; Ban sẽ báo cáo phường khoanh khối lượng xong trước 10/8/2026	Chức

STT	Văn bản chỉ đạo	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Mức độ thực hiện	Tiến độ thực hiện (đối với nhiệm vụ đã hoàn thành ghi rõ kết quả; đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện ghi rõ đang triển khai thủ tục gì? hồ sơ đang ở cơ quan nào? và ghi rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ)	Cán bộ phụ trách trực tiếp
75	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng đối với các dự án: Trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy Trường Tiểu học Nguyễn Huệ và Trường Mầm non Phố Hiến; Trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy Trường Tiểu học Minh Khai; Trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy Trường THCS Lê Lợi xong trước ngày 15/6/2026.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	15/06/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đã thi công hoàn thành dự kiến tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng trước 15/8/2026	Điệp
76	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hoàn thiện hồ sơ để trình Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị ban hành Thông báo kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình, công trình xây dựng đối với dự án Cải tạo, nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước đường Điện Biên (đoạn từ ngã tư Điện Biên - Nguyễn Thiện Thuật đến Dốc Đá; triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng; trình thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành công trình; chịu trách nhiệm đôn đốc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trình phê duyệt quyết toán và hoàn thành giải quyết công nợ, tất toán tài khoản của dự án	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng				Chức
76.1	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hoàn thiện hồ sơ để trình Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị ban hành Thông báo kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình, công trình xây dựng xong trước ngày 31/7/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	31/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đơn vị thi công đang triển khai thi công hoàn thành	
76.2	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng xong trước ngày 20/8/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	20/08/2026	Đang thực hiện trong hạn		
76.3	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành công trình trước ngày 25/8/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	25/08/2026	Đang thực hiện trong hạn		
76.4	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Chịu trách nhiệm đôn đốc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trình phê duyệt quyết toán trước ngày 25/9/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	25/09/2026	Đang thực hiện trong hạn		
76.5	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hoàn thành giải quyết công nợ, tất toán tài khoản của dự án trước ngày 31/12/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	31/12/2026	Đang thực hiện trong hạn		

STT	Văn bản chỉ đạo	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Mức độ thực hiện	Tiến độ thực hiện (đối với nhiệm vụ đã hoàn thành ghi rõ kết quả; đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện ghi rõ đang triển khai thủ tục gì? hồ sơ đang ở cơ quan nào? và ghi rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ)	Cán bộ phụ trách trực tiếp
77	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Khẩn trương triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng đối với dự án Cải tạo, chỉnh trang công viên hồ Bán Nguyệt xong trước ngày 30/5/2026.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/05/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đã bàn giao đưa vào sử dụng ngày 27/7/2026. dự kiến trình Quyết toán trước 30/8/2026	Điệp
78	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hoàn thiện hồ sơ để trình Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị ban hành Thông báo kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình, công trình xây dựng đối với dự án Xây dựng đường giao thông xã Liên Phương (đoạn từ đường trục ra QL.39); triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng				Điệp
78.1	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hoàn thiện hồ sơ để trình Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị ban hành Thông báo kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình, công trình xây dựng xong trước ngày 30/8/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/08/2026	Đang thực hiện trong hạn	Đang hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ hộ còn lại và đôn đốc chà thầu triển khai thi công	
78.2	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng trước ngày 30/9/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/09/2026	Đang thực hiện trong hạn		
79	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng đối với dự án Xây dựng kè mái và đường dạo phía Tây sông Điện Biên, thành phố Hưng Yên (đoạn từ đường Tô Hiệu đến cầu An Tảo) xong trước ngày 30/6/2026.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/06/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đang đôn đốc đơn vị thi công hoàn thiện hồ sơ hoàn công và Quyết toán giá trị hoàn thành. Đang kiểm toán nhà nước	Điệp
80	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng đối với dự án Cải tạo vỉa hè Chu Mạnh Trinh (đoạn từ đường Phạm Bạch Hổ đến đường Triệu Quang Phục) xong trước ngày 15/6/2026.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	15/06/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đơn vị thi công đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu hệ thống điện sinh hoạt hạ ngầm với điện lực Phố Hiến;	Điệp
81	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành công trình đối với dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trong khu di tích đền Trần, đền Mẫu (Bãi Sậy, Trần Bình Trọng, Phạm Ngũ Lão) thành phố Hưng Yên trước ngày 15/6/2026.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	15/06/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đã ký nhận bàn giao đưa vào sử dụng nhưng đơn vị thi công chậm hoàn thiện quyết toán AB	Chức

STT	Văn bản chỉ đạo	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Mức độ thực hiện	Tiến độ thực hiện (đối với nhiệm vụ đã hoàn thành ghi rõ kết quả; đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện ghi rõ đang triển khai thủ tục gì? hồ sơ đang ở cơ quan nào? và ghi rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ)	Cán bộ phụ trách trực tiếp
82	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND phường tham mưu lãnh đạo UBND phường làm việc với 01 hộ dân chưa giải phóng mặt bằng thuộc dự án Xây dựng khu đầu giá quyền sử dụng đất tại thôn Tính Linh, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên (Giai đoạn 2).	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng		Đang thực hiện trong hạn	Chủ hộ đã mất phải chỉ trả cho các hàng thừa kế; đã phối hợp với khu phố Đặng Cầu đến tận nhà vận động và tổ chức chỉ trả tiền nhưng còn 01/07 người do sức khỏe yếu và có vợ, con không cho ký nhận nên chưa chỉ trả được	Chức
83	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Khẩn trương triển khai nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng đối với dự án Cải tạo, nâng cấp mặt đường, thoát nước, vỉa hè đường Nguyễn Bình Khiêm và đường Hiến Doanh, thành phố Hưng Yên xong trước ngày 30/5/2026.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/05/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đơn vị thi công chưa chuyển hồ sơ quyết toán. Dự kiến trình Quyết toán trước 30/8/2026	Thuận
84	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh đối với dự án Xây dựng Cầu Chùa Diêu xong trước ngày 30/5/2026.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/05/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đơn vị tư vấn chưa hoàn thiện xong (dự kiến xong trước 15/8/2026)	Điệp
85	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Khẩn trương trình phương án bồi thường hỗ trợ 42 hồ sơ thuộc dự án Khu đầu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên (vị trí 02) xong trước ngày 08/5/2026.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	08/05/2026	Đã hoàn thành	Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 07/5/2026 của UBND phường Phố Hiến phê duyệt PA BTHT	Thuận
86	Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Khẩn trương triển khai thực hiện kiểm kê phục vụ giải phóng mặt bằng đối với dự án Khu dân cư mới xã Trung Nghĩa (phía Đông sông Hòa Bình) xong trước ngày 30/5/2026.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/05/2026	Đã hoàn thành	Đã kiểm kê xong. Đang hoàn thiện nguồn gốc đất (dự kiến hoàn thành chuyển phòng Kinh tế trước 15/8/2026 theo TB số 1052)	Cường
87	Thông báo số 465/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Khẩn trương triển khai hoàn thành công tác GPMB đối với 01 hộ gia đình thuộc phạm vi dự án xây dựng tuyến đường giao thông thôn Tính Linh (trong đó có đoạn từ nhà ông Phú đến nhà ông Quý) và tham mưu phương án xử lý xong trước 20/5/2026.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	20/05/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	UBND phường đã mời đối thoại với hộ ông Trần Văn Bấy nhưng hộ gia đình chưa đồng thuận	Chức
88	Thông báo số 465/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Tham mưu UBND phường phương án xử lý việc cải tạo, sửa chữa tạm thời phục vụ việc đi lại, sinh hoạt của nhân dân trong khu vực ngõ 213 đường Điện Biên xong trước 20/5/2026.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	20/05/2026	Đang thực hiện trong hạn	Cv số 411/UBND-BQLDA ngày 30/3/2026	

STT	Văn bản chỉ đạo	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Mức độ thực hiện	Tiến độ thực hiện (đối với nhiệm vụ đã hoàn thành ghi rõ kết quả; đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện ghi rõ đang triển khai thủ tục gì? hồ sơ đang ở cơ quan nào? và ghi rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ)	Cán bộ phụ trách trực tiếp
89	Thông báo số 465/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị khẩn trương tham mưu UBND phường ban hành Thông báo thu hồi đất các hộ dân thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo, nâng cấp đường ven đê tả sông Hồng (đoạn từ cầu Yên Lệnh đến Hồ Bán Nguyệt) xong trước 20/5/2026.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	20/05/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Do trích lục một số thửa điều chưa được quy chủ cần điều tra để quy chủ. (Hiện nay đã hoàn thành quy chủ). Chưa tổ chức họp dân công bố dự án (dự kiến học dân và ra thông báo thu hồi trước 15/8/2026)	Điệp
90	Thông báo số 465/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu TĐC phục vụ công tác GPMB QL 38B địa phận xã Trung Nghĩa. Thời gian hoàn thành: trước ngày 30/6/2026.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/06/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đang phối hợp với đơn vị thi công nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo thực tế	Thuận
91	Thông báo số 465/TB-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Khẩn trương tham mưu UBND phường ban hành Kế hoạch hỗ trợ thi công đối với phần diện tích các hộ dân chưa bàn giao thuộc phạm vi thi công hạng mục vỉa hè của dự án: Xây dựng đường Trần Quang Khải (đoạn từ trường Cao Đăng Sư phạm tới đường Triệu Quang Phục) và dự án: Xây dựng đường phía nam đài truyền hình. Thời gian hoàn thành: trước ngày 30/5/2026.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/05/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đang trình phòng KTHT thẩm định	Chức
92	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Khẩn trương cung cấp hồ sơ (Báo cáo GPMB, Đơn xin giao đất, Trích lục giao đất,...) cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thẩm định, tham mưu UBND phường trình cấp có thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất đối với dự án Khu tái định cư phục vụ GPMB dự án Xây dựng đường bên đoạn Km19+640 (giao QL.38B) đến Km24+240 (giao QL.39) tiếp giáp tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình, địa phận phường Phố Hiến. Thời gian hoàn thành: xong trước ngày 30/5/2026.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/05/2026	Đã hoàn thành nhưng chậm tiến độ	Đã có QĐ giao đất	Lâm
93	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Khẩn trương cung cấp hồ sơ cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thẩm định, tham mưu UBND phường ban hành Thông báo thu hồi đất của các hộ dân có đất thuộc phạm vi GPMB của dự án Xây dựng tuyến đường bên kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng, đoạn qua phường Phố Hiến. Thời gian hoàn thành: xong trước ngày 01/6/2026.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	01/06/2026	Đã hoàn thành nhưng chậm tiến độ	Tờ trình số 2321/TTr-BQLDA ngày 11/6/2026 về việc ban hành TB THĐ; Tờ trình thay thế số 2377/TTr-BQLDA ngày 17/6/2026 (do Chủ đầu tư thay đổi ranh GPMB vị trí cải mương)	Công
94	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Đối với dự án Đường Chùa Chuông kéo dài, địa phận phường Phố Hiến:	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng				Điệp

STT	Văn bản chỉ đạo	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Mức độ thực hiện	Tiến độ thực hiện (đối với nhiệm vụ đã hoàn thành ghi rõ kết quả; đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện ghi rõ đang triển khai thủ tục gì? hồ sơ đang ở cơ quan nào? và ghi rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ)	Cán bộ phụ trách trực tiếp
94.1	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Khẩn trương tham mưu UBND phường tổ chức buổi làm việc với cơ quan tòa án, cơ quan viện kiểm sát, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 08, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị,... để thống nhất phương án xử lý đối với 02 hồ sơ đã có Công văn số 1084/UBND-TTTr của UBND thành phố Hưng Yên (đơn vị hành chính trước ngày 01/7/2025). Thời gian hoàn thành: xong trước ngày 31/5/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	31/05/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	UBND phường đã ban hành giấy mời xử lý 02 hộ tuy nhiên cuộc họp bị hoãn. Đang đề nghị người con của vợ cả gửi đơn cho tòa án để hủy giấy chứng nhận	
94.2	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Khẩn trương hoàn thành kiểm kê tài sản của các hộ dân có đất ở xong trước ngày 15/6/2026.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	15/06/2026	Đã hoàn thành		
95	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Đối với dự án Xây dựng tuyến đường giao thông Bảo Khê - An Tảo - Trung Nghĩa (địa phận phường Phố Hiến):	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng				Chức
95.1	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Khẩn trương cung cấp hồ sơ cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thẩm định, tham mưu UBND phường ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 02 thửa đất nông nghiệp còn lại xong trước ngày 28/5/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	28/05/2026	Đã hoàn thành nhưng chậm tiến độ	Đã có Quyết định phê duyệt phương án 02 hộ đất nông nghiệp tại Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 29/5/2026	
95.2	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Khẩn trương cung cấp hồ sơ cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thẩm định, tham mưu UBND phường ban hành Thông báo công khai kết quả kiểm tra nguồn gốc đất đối với phần đất ở thuộc dự án xong trước ngày 30/5/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/05/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đang thực hiện	
96	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Đối với dự án Tuyến đường 24m thuộc quy hoạch khu dân cư mới xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên:	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng				Thuận
96.1	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Cung cấp hồ sơ cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thẩm định, tham mưu UBND phường công khai phương án bồi thường, hỗ trợ đối với phần đất nông nghiệp xong trước ngày 30/5/2026;	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/05/2026	Đã hoàn thành nhưng chậm tiến độ	Đã có Tờ trình số 2284/TTr-BQLDA ngày 08/6/2026 thẩm định phê duyệt PA bồi thường	

STT	Văn bản chỉ đạo	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Mức độ thực hiện	Tiến độ thực hiện (đối với nhiệm vụ đã hoàn thành ghi rõ kết quả; đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện ghi rõ đang triển khai thủ tục gì? hồ sơ đang ở cơ quan nào? và ghi rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ)	Cán bộ phụ trách trực tiếp
96.2	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Cung cấp hồ sơ cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thẩm định, tham mưu UBND phường công khai phương án bồi thường, hỗ trợ đối với phần đất ở xong trước ngày 30/6/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/06/2026	Đã hoàn thành	Đã cung cấp PA bồi thường	
96.3	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Cung cấp hồ sơ cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thẩm định, tham mưu UBND phường phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với phần đất nông nghiệp xong trước ngày 15/6/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	15/06/2026	Đã hoàn thành	Đã có Tờ trình số 2284/TTr-BQLDA ngày 08/6/2026 thẩm định phê duyệt PA bồi thường	
97	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hoàn thiện hồ sơ liên quan đến công tác kiểm tra nguồn gốc đất của các thửa đất thuộc phạm vi GPMB của dự án Đường quy hoạch mới xã Trung Nghĩa (đoạn từ KDC mới thôn Tính Linh hướng đi xã Bảo Khê), gửi hồ sơ về Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thẩm định trước ngày 05/6/2026.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	05/06/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đã gửi phòng KTHT ngày 15/6/2026	Hiếu
98	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Dự án Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường phố nội thị thành phố Hưng Yên:	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng				Chức
98.1	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Tập trung hoàn thành 100% khối lượng kiểm kê đất và tài sản trên đất của toàn bộ các thửa đất thuộc phạm vi GPMB xong trước ngày 31/7/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	31/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	- Đang kiểm kê tài sản và đo đạc đất; - Đang phối hợp đơn vị đo đạc xuất phiếu đo đạc để ký các hộ dân và có cơ sở xét duyệt nguồn gốc, lập phương án bồi thường. - Khó khăn:	
98.2	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hoàn thiện hồ sơ gửi Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thẩm định, tham mưu UBND phường phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 156 hộ đất ở đã hoàn thành kiểm tra nguồn gốc đất xong trước ngày 23/6/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	23/06/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	+ Hiện trạng sử dụng đất so với giấy tờ có sự sai khác với bản đồ, bia đồ nhiều lên phải cân chỉnh cho hợp lý; + Nhiều hạng mục tài sản chưa có cơ sở lập phương án bồi thường theo Quyết định 153 của UBND tỉnh về bồi thường tài sản, vật kiến trúc.	
98.3	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hoàn thiện hồ sơ gửi Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thẩm định, tham mưu UBND phường công khai phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 130 hộ đất ở đã hoàn thành kiểm kê xong trước ngày 30/7/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	+ Đề nghị: xem xét thuê đơn vị thẩm định giá xác định giá bồi thường để lập phương án bồi thường	
99	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hoàn thiện hồ sơ gửi Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thẩm định, tham mưu UBND phường phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với phần còn lại thuộc phạm vi GPMB của dự án Khu dân cư mới thôn Tính Linh (9,8ha) xã Trung Nghĩa xong trước ngày 30/6/2026.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/06/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đang phối hợp với phòng KTHT đô thị công khai nguồn gốc đất của 40 hộ	Huy

STT	Văn bản chỉ đạo	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Mức độ thực hiện	Tiến độ thực hiện (đối với nhiệm vụ đã hoàn thành ghi rõ kết quả; đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện ghi rõ đang triển khai thủ tục gì? hồ sơ đang ở cơ quan nào? và ghi rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ)	Cán bộ phụ trách trực tiếp
100	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Dự án Khu dân cư mới xã Trung Nghĩa (phía Đông sông Hòa Bình):	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng				Cường
100.1	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hoàn thiện hồ sơ gửi Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thẩm định, tham mưu UBND phường ban hành Thông báo thu hồi đất của các hộ dân có đất thuộc phạm vi GPMB của dự án. Thời gian hoàn thành: xong trước ngày 30/5/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/05/2026	Đã hoàn thành nhưng chậm tiến độ	Ngày 11/6/2026, UBND phường đã ban hành thông báo thu hồi đất	
100.2	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hoàn thiện hồ sơ gửi Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thẩm định, tham mưu UBND phường phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với phần mả mả xong trước ngày 25/6/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	25/06/2026	Đã hoàn thành	Đã phê duyệt phương án và chi trả tiền	
100.3	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Tham mưu UBND phường công khai kết quả kiểm tra nguồn gốc đất trước ngày 30/6/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/06/2026	Đang thực hiện trong hạn	Theo TB số 1052 Hoàn thiện hồ sơ trình Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thẩm định nguồn gốc đất các thửa đất trước ngày 15/8/2026	
101	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Dự án Khu dân cư mới xã Trung Nghĩa (phía Đông Nam ngã tư cuối đường trục thôn Tỉnh Linh): Khẩn trương cung cấp hồ sơ cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thẩm định, tham mưu UBND phường công khai phương án bồi thường, hỗ trợ xong trước ngày 30/5/2026, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với xong trước ngày 15/6/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	15/06/2026	Đã hoàn thành nhưng chậm tiến độ	Quyết định số 1598/QĐ-UBND ngày 22/6/2026 của UBND phường Phố Hiến phê duyệt PA BTHT	Thuận
102	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hoàn thiện hồ sơ gửi Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thẩm định, tham mưu UBND phường phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ của dự án Khu đầu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Liên Phương (thôn An Chiêu 2) xong trước ngày 25/6/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	25/06/2026	Đã hoàn thành	Đã trả tiền đền bù , hỗ trợ về đất đai, tài sản, cây cối, hoa màu khi nhà nước thu hồi đất.	Dung
103	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phố Hiến	Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ (Báo cáo GPMB, Đơn xin giao đất, Trích lục giao đất,...) gửi Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thẩm định, tham mưu UBND phường trình cấp có thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất đối với dự án Khu đầu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên (Vị trí số 02). Thời gian hoàn thành: xong trước ngày 15/6/2026.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	15/06/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đã chuyển hồ sơ để trích lục bản giao đất lên VPDK đất	Thuận

STT	Văn bản chỉ đạo	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Mức độ thực hiện	Tiến độ thực hiện (đối với nhiệm vụ đã hoàn thành ghi rõ kết quả; đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện ghi rõ đang triển khai thủ tục gì? hồ sơ đang ở cơ quan nào? và ghi rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ)	Cán bộ phụ trách trực tiếp
104	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phổ Hiền	Hoàn thiện hồ sơ gửi Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thẩm định, tham UBND phường công khai phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với 03 thửa đất ở thuộc phạm vi GPMB của dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Liên Phương (Khu dân cư Vy Văn) xong trước ngày 25/6/2026.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	25/06/2026	Đã hoàn thành	UBND phường Phổ Hiền ban hành các Quyết định số: 1664/QĐ-UBND ngày 29/6/2026 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; số 2066/QĐ-UBND ngày 27/7/2026 về việc điều chỉnh nội dung Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 29/6/2026	Thuận
105	Thông báo số 475/TB-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Phổ Hiền	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường hoàn thiện trích lục thu hồi đất đối với các thửa đất thuộc phạm vi GPMB của các dự án: Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên; Xây dựng khu dân cư mới phố An Bình; Xây dựng khu dân cư cạnh trường mầm non An Tảo; Xây dựng khu dân cư mới An Tảo Thượng. Thời gian hoàn thành: xong trước ngày 30/6/2026.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/06/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đang thực hiện	Thuận Chức Dung
106	Thông báo số 1052/TB-UBND ngày 23/7/2026 của UBND phường Phổ Hiền	Thu thập giấy tờ, tài liệu có liên quan, tổng hợp hồ sơ gửi Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thẩm định nguồn gốc đất của các thửa đất (dự kiến 291 thửa đất, gồm: 266 hồ sơ đất nông nghiệp và 25 hồ sơ đất do UBND phường quản lý) thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng của Dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng, đoạn qua phường Phổ Hiền. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/7/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	31/07/2026	Đã hoàn thành	Ngày 29/7/2026 Ban QLDA có Tờ trình số 3000/TTr-BQLDA trình phòng KTHTĐT và chuyển toàn bộ hồ sơ để phòng KTHTĐT thẩm định nguồn gốc đất	Công
107	Thông báo số 995/TB-UBND ngày 07/7/2026 của UBND phường Phổ Hiền	Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp đối với các dự án đã được phân bổ kế hoạch vốn năm 2026 theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 30/6/2026 của HĐND phường Phổ Hiền, đối với các dự án thiết kế 1 bước: Thời gian hoàn thành lựa chọn nhà thầu xây lắp trước ngày 15/8/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	15/08/2026	Đang thực hiện trong hạn		
108	Thông báo số 995/TB-UBND ngày 07/7/2026 của UBND phường Phổ Hiền	Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp đối với các dự án đã được phân bổ kế hoạch vốn năm 2026 theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 30/6/2026 của HĐND phường Phổ Hiền, đối với các dự án thiết kế 2 bước: Thời gian hoàn thành lựa chọn nhà thầu xây lắp trước ngày 15/9/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	15/09/2026	Đang thực hiện trong hạn		
109	Thông báo số 997/TB-UBND ngày 08/7/2026 của UBND phường Phổ Hiền	Tập trung đôn đốc nhà thầu xây lắp khẩn trương hoàn thiện các hạng mục điện sinh hoạt, cấp thoát nước, vỉa hè của dự án Khu dân cư mới phường An Tảo, thành phố Hưng Yên (KDC An Dương). Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/7/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	31/07/2026	Đã hoàn thành	Hiện nay đang hoàn thiện phần điều chỉnh bổ sung, thi công để hoàn thành dự án	Dung

STT	Văn bản chỉ đạo	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Mức độ thực hiện	Tiến độ thực hiện (đối với nhiệm vụ đã hoàn thành ghi rõ kết quả; đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện ghi rõ đang triển khai thủ tục gì? hồ sơ đang ở cơ quan nào? và ghi rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ)	Cán bộ phụ trách trực tiếp
110	Thông báo số 997/TB-UBND ngày 08/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị hoàn thiện hồ sơ giao đất phần còn lại của Khu dân cư mới xã Liên Phương (phía Nam đường trục Bắc Nam Khu Đại học Phố Hiến); trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định giao đất trước ngày 31/7/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	31/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Sở Nông nghiệp đã trình UBND tỉnh Quyết định giao đất	Dung
111	Thông báo số 997/TB-UBND ngày 08/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Theo dõi tiến độ chuyển mục đích sử dụng đất của Khu dân cư phía Nam đường Đình Diên, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (KDC Nam Đình Diên); chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, cung cấp đầy đủ hồ sơ để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định giao đất. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/7/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	31/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Do vướng phải thanh lý xong tài sản, Sở TNMT mới chấp thuận hồ sơ chuyển mục đích; Đã thống nhất với phòng KTHT về phương án thanh lý tài sản; phải lựa chọn nhà thầu và thi công phá dỡ xong phạm vi tài sản Trại thú y	Chức
112	Thông báo số 997/TB-UBND ngày 08/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ trình giao đất đối với Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên (Vị trí số 02). Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/7/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	31/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đã chuyển hồ sơ đề trích lục bản giao đất lên VPDK đất tỉnh	Thuận
113	Thông báo số 997/TB-UBND ngày 08/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Đường quy hoạch 24m (đoạn từ đường Dưng đến đường Ma), xã Liên Phương, Thành phố Hưng Yên; ưu tiên hoàn thành thi công đoạn tuyến tiếp giáp Khu dân cư mới xã Liên Phương (phía Nam đường trục Bắc Nam Khu Đại học Phố Hiến) để đảm bảo cơ bản điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất cho Nhân dân làm nhà ở	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng		Đang thực hiện trong hạn	Đang triển khai thi công san nền	Thuận
114	Thông báo số 1048/TB-UBND ngày 16/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành đối với công trình Cải tạo, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị phòng một cửa Công an phường An Tảo trước ngày 20/7/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	20/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đã trình Quyết toán. Tuy nhiên Phòng KTHT trả hồ sơ do thiếu hồ sơ pháp lý (dự toán thiết kế, hồ sơ quản lý hất lượng, hồ sơ thanh toán ...)	Long
115	Thông báo số 1048/TB-UBND ngày 16/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026, trình phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành trước ngày 25/7/2026 đối với các công trình: + Xây dựng trụ sở Công an xã Liên Phương; + Hồ điều hòa xã Liên Phương thành phố Hưng Yên; + Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng xã Liên Phương (đoạn từ Thượng Kiều đến Trung Kiều, thôn An Chiểu 2); + Sửa chữa, cải tạo Nhà văn hóa trung tâm phường Hiến Nam.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	25/07/2026			

STT	Văn bản chỉ đạo	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Mức độ thực hiện	Tiến độ thực hiện (đối với nhiệm vụ đã hoàn thành ghi rõ kết quả; đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện ghi rõ đang triển khai thủ tục gì? hồ sơ đang ở cơ quan nào? và ghi rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ)	Cán bộ phụ trách trực tiếp
115.1	Thông báo số 1048/TB-UBND ngày 16/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Xây dựng trụ sở Công an xã Liên Phương;	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	25/07/2026	Đã hoàn thành	Trình Quyết toán ngày 03/8/2026	Hung
115.2	Thông báo số 1048/TB-UBND ngày 16/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hồ điều hòa xã Liên phương thành phố Hưng Yên;	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	25/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đã trình QT. Đang bổ sung tài liệu và hoàn thiện hồ sơ trình lại dự kiến xong trước 15/8/2026	Hung
115.3	Thông báo số 1048/TB-UBND ngày 16/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng xã Liên Phương (đoạn từ Thượng Kiều đến Trung Kiều, thôn An Chiểu 2);	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	25/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đã trình QT. Đang bổ sung tài liệu và hoàn thiện hồ sơ trình lại dự kiến xong trước 15/8/2026	Hung
115.4	Thông báo số 1048/TB-UBND ngày 16/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Sửa chữa, cải tạo Nhà văn hóa trung tâm phường Hiến Nam	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	25/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đã trình QT. Đang bổ sung tài liệu và hoàn thiện hồ sơ trình lại dự kiến xong trước 15/8/2026	Hung
116	Thông báo số 1048/TB-UBND ngày 16/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Chủ trì, đơn đốc nhà thầu xây lắp và các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành đối với công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đặng Cầu xã Trung Nghĩa (giai đoạn 2) trước ngày 20/7/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	20/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đang hoàn thiện hồ sơ	Thuận
117	Thông báo số 1048/TB-UBND ngày 16/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Đơn đốc đơn vị kiểm toán độc lập khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành đối với công trình Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ vòng xuyên Chợ Gạo đến vòng xuyên ngân hàng Công Thương) trước ngày 30/7/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đã có đối chiếu kho bạc, trình quyết toán vốn trước ngày 5/8/2026	Hung
118	Thông báo số 1048/TB-UBND ngày 16/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Đơn đốc nhà thầu xây lắp thi công các hạng mục theo đúng thiết kế, hoàn thiện hồ sơ quyết toán AB, trình phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành đối với công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ nhà ông Huân đến đường nối 2 đường cao tốc trước ngày 30/7/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đã đơn đốc nhà thầu nhưng chưa hoàn thiện xong quyết toán AB	Chức
119	Thông báo số 1048/TB-UBND ngày 16/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Đơn đốc nhà thầu xây hoàn thiện hồ sơ quyết toán AB đối với công trình Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trong khu di tích đền Trần, đền Mẫu (Bãi Sậy, Trần Bình Trọng, Phạm Ngũ Lão) thành phố Hưng Yên trước ngày 30/7/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đã đơn đốc nhà thầu nhưng chưa hoàn thiện xong quyết toán AB	Chức

STT	Văn bản chỉ đạo	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Mức độ thực hiện	Tiến độ thực hiện (đối với nhiệm vụ đã hoàn thành ghi rõ kết quả; đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện ghi rõ đang triển khai thủ tục gì? hồ sơ đang ở cơ quan nào? và ghi rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ)	Cán bộ phụ trách trực tiếp
120	Thông báo số 1048/TB-UBND ngày 16/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Tập trung hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành trước ngày 30/7/2026 đối với các công trình: + Đèn chiếu sáng công cộng thành phố Hưng Yên (giai đoạn II); hạng mục Cải tạo, sửa chữa hệ thống chiếu sáng các tuyến đường còn lại khu vực trung tâm và một số tuyến đường khác, thành phố Hưng Yên. + Xây dựng đường GTNT xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên (Từ nhà ông Đãi thôn Đặng Cầu đến nhà ông Sỹ thôn Đào Đặng). + Cải tạo, chỉnh trang công viên Hồ Bán Nguyệt - giai đoạn 1. + Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội bộ xã Liên Phương.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/07/2026			
120.1	Thông báo số 1048/TB-UBND ngày 16/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Đèn chiếu sáng công cộng thành phố Hưng Yên (giai đoạn II); hạng mục Cải tạo, sửa chữa hệ thống chiếu sáng các tuyến đường còn lại khu vực trung tâm và một số tuyến đường khác, thành phố Hưng Yên.		30/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đã bàn giao đưa vào sử dụng ngày 31/7/2026. Dự kiến trình Quyết toán trước 15/8/2026	Hung
120.2	Thông báo số 1048/TB-UBND ngày 16/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Xây dựng đường GTNT xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên (Từ nhà ông Đãi thôn Đặng Cầu đến nhà ông Sỹ thôn Đào Đặng).		30/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ		
120.3	Thông báo số 1048/TB-UBND ngày 16/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Cải tạo, chỉnh trang công viên Hồ Bán Nguyệt - giai đoạn 1		30/07/2026	Đã hoàn thành	Đã bàn giao đưa vào sử dụng ngày 27/7/2026. dự kiến trình Quyết toán trước 30/8/2026	Điệp
120.4	Thông báo số 1048/TB-UBND ngày 16/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội bộ xã Liên Phương.		30/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đã bàn giao đưa vào sử dụng ngày 29/7/2026. Đang kiểm toán quyết toán. Dự kiến trình Quyết toán trước 30/8/2026	Hung
121	Thông báo số 1048/TB-UBND ngày 16/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị liên hệ Sở Nông nghiệp và Môi trường nhằm đẩy nhanh tiến độ trình UBND tỉnh chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất phần diện tích 54m2 của Dự án Khu dân cư mới xã Liên Phương (phía Nam đường trục Bắc Nam Khu Đại học Phố Hiến); hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành trước ngày 30/7/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Sở Nông nghiệp đã trình UBND tỉnh Quyết định giao đất; Chờ QĐ giao đất để bàn giao đưa vào sử dụng	Dung

STT	Văn bản chỉ đạo	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Mức độ thực hiện	Tiến độ thực hiện (đối với nhiệm vụ đã hoàn thành ghi rõ kết quả; đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện ghi rõ đang triển khai thủ tục gì? hồ sơ đang ở cơ quan nào? và ghi rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ)	Cán bộ phụ trách trực tiếp
122	Thông báo số 1048/TB-UBND ngày 16/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Tham mưu UBND phường trình Sở Tài chính thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành trước ngày 30/8/2026 đối với các công trình: + Xây dựng đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hưng Yên (đoạn từ đường Chu Mạnh Trinh đến Khu nhà ở thương mại Phúc Hưng). + Nhà lớp học 3 tầng và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Hoàng Lê, thành phố Hưng Yên. + Cải tạo, nâng cấp đường Triệu Quang Phục, TPHY.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/08/2026	Đang thực hiện trong hạn		Thuận Điệp
123	Thông báo số 1048/TB-UBND ngày 16/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành trước ngày 30/7/2026 đối với các công trình: + Cải tạo, nâng cấp mặt đường, thoát nước, vỉa hè đường Nguyễn Bình Khiêm và đường Hiến Doanh, thành phố Hưng Yên. + Cải tạo nâng cấp kênh tưới chính trạm bơm An Tảo Hạ. + Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông trong khu dân cư thuộc TDP An Lợi nay là TDP An Thượng (Tuyến 1: Đoạn từ nhà ông Ảnh đến nhà bà Hợp; Tuyến 2: Đoạn từ nhà ông Nhất đến nhà ông Cường và nhà ông Hiệp; Tuyến 3: Đoạn từ nhà ông Đoán đến nhà ông Trí).	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/07/2026			
123.1	Thông báo số 1048/TB-UBND ngày 16/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Cải tạo, nâng cấp mặt đường, thoát nước, vỉa hè đường Nguyễn Bình Khiêm và đường Hiến Doanh, thành phố Hưng Yên.		30/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ		Điệp
123.2	Thông báo số 1048/TB-UBND ngày 16/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Cải tạo nâng cấp kênh tưới chính trạm bơm An Tảo Hạ.		30/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đơn vị thi công chưa Hoàn thiện lại hồ sơ và khối lượng do thi công thực tế nhỏ hơn so với thiết kế; Đơn vị thi công đang hoàn thiện lại hoàn công và khối lượng quyết toán (do khối lượng thực tế giảm so với khối lượng đã được UBND phường An Tảo (cũ) xác nhận. Dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng trước 30/8/2026	Điệp
123.3	Thông báo số 1048/TB-UBND ngày 16/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông trong khu dân cư thuộc TDP An Lợi nay là TDP An Thượng (Tuyến 1: Đoạn từ nhà ông Ảnh đến nhà bà Hợp; Tuyến 2: Đoạn từ nhà ông Nhất đến nhà ông Cường và nhà ông Hiệp; Tuyến 3: Đoạn từ nhà ông Đoán đến nhà ông Trí).		30/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đã bàn giao đưa vào sử dụng ngày 27/7/2026. dự kiến trình Quyết toán trước 30/8/2026	Điệp

STT	Văn bản chỉ đạo	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Mức độ thực hiện	Tiến độ thực hiện (đối với nhiệm vụ đã hoàn thành ghi rõ kết quả; đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện ghi rõ đang triển khai thủ tục gì? hồ sơ đang ở cơ quan nào? và ghi rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ)	Cán bộ phụ trách trực tiếp
124	Thông báo số 1052/TB-UBND ngày 23/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Tham mưu UBND phường ban hành văn bản gửi UBND các phường: Sơn Nam và Hồng Châu về nhu cầu bố trí quỹ đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng, đoạn qua các phường: Sơn Nam và Hồng Châu. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/7/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	31/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ		
125	Thông báo số 1052/TB-UBND ngày 23/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Tiếp tục vận động ông Trần Hữu Thanh bàn giao mặt bằng đối với phần đất thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường giao thông Bảo Khê - An Tảo - Trung Nghĩa (địa phận phường Phố Hiến) xong trước ngày 31/7/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	31/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Dự kiến 05/8/2026, UBND phường sẽ làm việc với hộ ông Trần Hữu Thanh	Chức
126	Thông báo số 1052/TB-UBND ngày 23/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Chủ trì, tham mưu UBND phường phê duyệt phương án bố trí tái định cư đối với 03 hộ có đất thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Tuyến đường 24m thuộc quy hoạch khu dân cư mới xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/7/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	31/07/2026	Đã hoàn thành	Ban QLDA đã trình Phương án bố trí tái định cư ngày 23/7/2026	Thuận
127	Thông báo số 1052/TB-UBND ngày 23/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Tập trung kiểm kê phần mỏm thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường quy hoạch mới xã Trung Nghĩa (đoạn từ KDC mới thôn Tính Linh hướng đi xã Bảo Khê). Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/7/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	31/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đã kiểm kê được 07/09 ngôi, còn 02/09 ngôi chưa tìm được người nhận do người nhận sống ở địa bàn huyện Tiên Lữ (cũ)	Công
128	Thông báo số 1052/TB-UBND ngày 23/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị hoàn thiện hồ sơ phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 435 thửa đất đã kiểm kê tài sản thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường phố nội thị thành phố Hưng Yên. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/9/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/09/2026	Đang thực hiện trong hạn		Chức
129	Thông báo số 1052/TB-UBND ngày 23/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Tập trung hoàn thành 50% khối lượng công tác kiểm kê, đo đạc phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường ven đê tả sông Hồng xong trước ngày 30/8/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/08/2026	Đang thực hiện trong hạn		Điệp
130	Thông báo số 1052/TB-UBND ngày 23/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hoàn thiện hồ sơ trình Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thẩm định nguồn gốc đất các thửa đất (dự kiến 57 hồ sơ thửa đất, gồm: 50 hồ sơ đất nông nghiệp và 07 hồ sơ đất do UBND phường quản lý) thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư mới xã Trung Nghĩa (phía Đông sông Hòa Bình). Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/8/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	15/08/2026	Đang thực hiện trong hạn		Cường

STT	Văn bản chỉ đạo	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Mức độ thực hiện	Tiến độ thực hiện (đối với nhiệm vụ đã hoàn thành ghi rõ kết quả; đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện ghi rõ đang triển khai thủ tục gì? hồ sơ đang ở cơ quan nào? và ghi rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ)	Cán bộ phụ trách trực tiếp
131	Thông báo số 1052/TB-UBND ngày 23/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trích lục bản đồ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên (2,04ha). Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/7/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	31/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đang hoàn thiện hồ sơ	Thuận
132	Thông báo số 1052/TB-UBND ngày 23/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND phường trình cấp có thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất thực hiện dự án Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên (Vị trí số 02). Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/7/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	31/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đang hoàn thiện hồ sơ	Thuận
133	Thông báo số 1052/TB-UBND ngày 23/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Chủ trì, tham mưu UBND phường phê duyệt phương án bố trí tái định cư đối với 03 hộ có đất thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Liên Phương (KDC Vỹ Vãn). Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/7/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	31/07/2026	Đang thực hiện chậm tiến độ	Đang hoàn thiện hồ sơ	Thuận
134	Thông báo số 1052/TB-UBND ngày 23/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tổ chức kiểm kê giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại khu vực đường Lê Văn Lương, phường Phố Hiến trong tháng 8 năm 2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	Tháng 8 năm 2026	Đang thực hiện trong hạn	Đang tổ chức kiểm kê	Cường
135	Thông báo số 1052/TB-UBND ngày 23/7/2026 của UBND phường Phố Hiến	Hoàn thiện hồ sơ, trình UBND phường phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Xây dựng KTKT khu dân cư mới An Tảo Thượng. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/9/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	30/09/2026	Đang thực hiện trong hạn	Đang hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ QH	Dung