



Ký bởi: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
PHỐ HIẾN
Cơ quan: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
HƯNG YÊN

Phụ lục

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG KHỞI CÔNG TỪ NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN

(Kèm theo Báo cáo số 471 /BC-UBND ngày 23/7/2026 của UBND phường Phố Hiến)

TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Quyết định PD dự án	TMĐT (triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Tình hình thực hiện dự án	Khó khăn, vướng mắc	Đề xuất, kiến nghị	Ghi chú
I	Dự án khởi công năm 2025								
a	Dự án hoàn thành thi công								
1	Trạm y tế xã Liên Phương Thành phố Hưng Yên	Ban QLDA	371/QĐ-UBND ngày 06/11/202	11.847	Ngân sách tỉnh 05 tỷ và ngân sách phường	Đã thi công hoàn thành	Không		
2	Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội bộ xã Liên Phương	Ban QLDA	158/QĐ-UBND ngày 05/6/2025	14.706	Ngân sách phường	Đã thi công hoàn thành	Không		
3	Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông trong khu dân cư thuộc TDP An Lợi nay là TDP An Thượng (Tuyến 1: Đoạn từ nhà ông Ảnh đến nhà bà Hợp; Tuyến 2: Đoạn từ nhà ông Nhất đến nhà ông Cường và nhà ông Hiệp; Tuyến 3: Đoạn từ nhà ông Đoán đến nhà ông Trí)	Ban QLDA	09/QĐ-UBND ngày 15/01/2024	12.781	Ngân sách phường	Đã thi công hoàn thành	Không		
4	Cải tạo, nâng cấp kênh tưới chính Trạm bơm An Tảo Hạ, phường An Tảo	Ban QLDA	236/QĐ-UBND ngày 20/11/2024	2.511	Ngân sách phường	Đã thi công hoàn thành	Không		
5	Trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy Trường Tiểu học Nguyễn Huệ và Trường Mầm non Phố Hiến	Ban QLDA	1708/QĐ-UBND ngày 31/5/2024	1.865	Ngân sách phường	Đã thi công hoàn thành	Không		
6	Trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy Trường THCS Lê Lợi	Ban QLDA	1707/QĐ-UBND ngày 31/5/2024	929	Ngân sách phường	Đã thi công hoàn thành	Không		
7	Trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy Trường Tiểu học Minh Khai	Ban QLDA	1709/QĐ-UBND ngày 31/5/2024	881	Ngân sách phường	Đã thi công hoàn thành	Không		
8	Cải tạo, nâng cấp mặt đường, thoát nước, vỉa hè đường Nguyễn Bình Khiêm và đường Hiến Doanh, thành phố Hưng Yên	Ban QLDA	1110/QĐ-UBND ngày 14/4/2025	11.318	Ngân sách tỉnh	Đã thi công hoàn thành	Không		

TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Quyết định PD dự án	TMDT (triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Tình hình thực hiện dự án	Khó khăn, vướng mắc	Đề xuất, kiến nghị	Ghi chú
9	Khu dân cư đầu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại phường An Tảo (phía Bắc Trường Tiểu học An Tảo)	Ban QLDA	2965/QĐ-UBND ngày 12/8/2024	14.500	Ngân sách tỉnh	Đã thi công hoàn thành	Không		
b	Dự án đang triển khai thực hiện								
1	Xây dựng cầu Chùa Điều	Ban QLDA	353/QĐ-UBND ngày 21/02/2025	58.584	Ngân sách tỉnh	Đang triển khai thi công đạt 30% khối lượng	Không		
2	Nhà Văn hóa khu phố Ấp Dầu	Ban QLDA	4703/QĐ-UBND ngày 27/12/2024	7.000	Ngân sách phường	Đang triển khai thi công đạt 70% khối lượng	Không		
3	Xây dựng Nhà Văn hóa Chùa Chuông	Ban QLDA	2399/QĐ-UBND ngày 22/7/2024	6.107	Ngân sách phường	Đang triển khai thi công đạt 80% khối lượng	Không		
4	Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường ngõ xóm phường Phố Hiến	Ban QLDA	1281/QĐ-UBND ngày 20/10/2025	14.137	Ngân sách phường	Đang triển khai thi công đạt 60% khối lượng	Không		
5	Xây dựng kè mái và đường dạo phía Đông sông Điện Biên, thành phố Hưng Yên (đoạn từ cầu Mạch Đĩnh Chi đến cầu An Tảo)	Ban QLDA	1081/QĐ-UBND ngày 10/4/2025	27.143	Ngân sách tỉnh	Đang triển khai thi công đạt 30% khối lượng	Không		
6	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới phường An Tảo, thành phố Hưng Yên	Ban QLDA	471/QĐ-UBND ngày 28/02/2025	58.228	Ngân sách tỉnh	Dự án đã thi công hoàn thành 90% khối lượng	Đang điều chỉnh bổ sung thiết kế		
7	Cải tạo nâng cấp đường giao thông thôn Đặng Cầu, xã Trung Nghĩa	Ban QLDA	369/QĐ-UBND ngày 23/04/2025		Ngân sách tỉnh 5tỷ và ngân sách phường	Dự án đã thi công hoàn thành 80% khối lượng	Vướng giải phóng mặt bằng do có hộ không	Đề nghị bỏ đoạn vướng mặt bằng	
c	Dự án dừng thi công								
1	Cải tạo nạo vét, kè gia cố mái kênh tiêu trạm bơm Cửa gàn xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên	Ban QLDA	257/QĐ-UBND ngày 12/8/2024	6.258	Ngân sách tỉnh 2 tỷ và ngân sách phường	Đang dừng thi công	Đang vướng quy hoạch Quảng Trường	Khoanh khối lượng để quyết toán dự án	
II	Dự án khởi công năm 2026								
1	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND phường Phố Hiến	Ban QLDA	Số 1269/QĐ-UBND ngày 17/10/2025	18.700	Ngân sách phường	Đang thi công	Không		

TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Quyết định PD dự án	TMDT (triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Tình hình thực hiện dự án	Khó khăn, vướng mắc	Đề xuất, kiến nghị	Ghi chú
2	Dự án Trồng cây xanh giải phân cách tuyến đường trục phía Bắc	Ban QLDA	1280/QĐ-UBND ngày 20/10/2025	7.000	Ngân sách phường	Đã thi công hoàn thành	Không		
3	Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng các ngõ xóm và đèn trang trí khu vực trung tâm	Ban QLDA	1279/QĐ-UBND ngày 20/10/2025	19.900	Ngân sách phường	Đang triển khai thi công đạt 60% khối lượng	Không		
4	Đường quy hoạch 24m (đoạn từ đường Dựng đến đường Ma), xã Liên Phương, Thành phố Hưng Yên	Ban QLDA	1885/QĐ-UBND, ngày 22/12/2022	79.977	Ngân sách phường	Đang thi công	Không		
5	Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên (Vị trí số 02)	Ban QLDA	177/QĐ-UBND ngày 23/6/2025	44.017	Ngân sách phường	Đang thi công	Không		
6	Khu dân cư mới xã Trung Nghĩa (phía Đông Nam ngã tư cuối đường trục thôn Tính Linh)	Ban QLDA	1749/QĐ-UBND ngày 16/5/2025	68.932	Ngân sách tỉnh	Đang thi công	Không		
7	Khu dân cư mới xã Trung Nghĩa (9,8ha)	Ban QLDA	3250/QĐ-UBND ngày 28/6/2025	195.348	Ngân sách tỉnh	Đang triển khai thi công phạm vi có mặt bằng và đang tổ chức GPMB phạm vi còn lại	Không		